

"УТВЕРЖДАЮ"  
 Директор АО "СЭУ Трансинжстрой"

 САФРОНОВА О.В.

" 27 " Января 2022 г.

**ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА**  
 подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования  
 к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов,  
 обслуживаемого АО "СЭУ Трансинжстрой"

на 31.12.2021 г.

№ п/п	Показатели (адрес ремонтируемого объекта)	Краткое описание	Единица измерения	Значение	Дата начала работ	Дата окончания работ	Выполнение	
			ж.д. тыс.м2				142 1004,171	
1	<b>Жилищный фонд, всего</b>							

2	Ремонт крыши и кровли, в том числе по адресам:	Ремонт крыши, кровли, козырьков, парапетов	ж.д.	19	01.05.2021	30.09.2021		
			тыс.м2					
2.1.	Красногорское ш., д. 8 к. 3	рем. мягкой кровли	м2	3,25	10.03.2021	30.03.2021	3	выполнено
2.2.	Можайское шоссе, д. 129	"	м2	2	12.05.2021	28.05.2021	2	выполнено
2.3.	Можайское шоссе, д. 29 к. 1	"	м2	370	01.06.2021	30.06.2021	370	выполнено
2.4.	Можайское шоссе, д. 107	"	м2	15	12.06.2021	30.06.2021	15	выполнено
2.5.	Свободы, д. 2 п. 3	"	м2	190	01.07.2021	15.09.2021	190	выполнено
2.6.	Вокзальная, д. 1 п. 2 машин.помещ.	"	м2	10	01.07.2021	15.09.2021	10	выполнено
2.7.	Молодежная, д.36	"	м2	0	01.07.2021	15.09.2021	92	выполнено
2.8.	Молодежная, д.1	"	м2	0	01.07.2021	15.09.2021	290	выполнено
2.9.	Можайское шоссе, д. 17 к. 1	"	м2	0	01.07.2021	15.09.2021	35	выполнено
2.10.	Можайское шоссе, д.143	"	м2	0	01.07.2021	30.10.2021	18	выполнено
2.11.	Можайское шоссе, д. 3 к. 2	"	м2	0	01.07.2021	15.09.2021	65	выполнено
2.12.	Крылова, д.4	"	м2	0	01.07.2021	30.10.2021	352	выполнено
2.13.	Крылова, д.6	"	м2	0	01.07.2021	30.10.2021	40	выполнено
2.14.	Крылова, д.18	"	м2	0	01.07.2021	30.10.2021	47	выполнено
2.15.	Говорова, д.32	"	м2	0	01.07.2021	30.10.2021	48	выполнено
2.16.	Крылова, д.16	"	м2	0	01.07.2021	30.10.2021	37	выполнено
2.17.	Можайское шоссе, д. 85	"	м2	0	01.07.2021	30.10.2021	43	выполнено
2.18.	Можайское шоссе, д. 83	"	м2	0	01.07.2021	30.10.2021	71	выполнено
2.19.	Можайское шоссе, д. 63	"	м2	0	01.07.2021	30.10.2021	24	выполнено
2.20.	Можайское шоссе, д. 65	"	м2	0	01.07.2021	30.10.2021	24	выполнено
2.21.	Можайское шоссе, д. 31	"	м2	0	01.07.2021	30.10.2021	100	выполнено
2.22.	Красногорское ш., д. 8 к. 1	балконы	м2	0	01.07.2021	30.10.2021	15	выполнено
2.23.	Красногорское ш., д. 8 к. 2	балконы	м2	0	01.07.2021	30.10.2021	15	выполнено
2.24.	Чикина, д.6	балконы	м2	0	01.07.2021	30.10.2021	24	выполнено
				590			1930	
2.25.	Жукова, д. 34 А	ремонт кровли балконов (капельник)	шт	3	01.08.2021	30.09.2021	2	выполнено
2.26.	Новоспортивная, д. 6 п. 2	ремонт капельника и кровли верхнего балкона	шт	1	01.08.2021	30.09.2021	1	выполнено
2.27.				4			3	

2.28.	Можайское ш., д. 1	восстан-е водостока (водосточн.трубы, воронки)	м	288	01.07.2021	30.07.2021	288	выполнено
2.13.				288,0			288	
<b>3</b>	<b>Ремонт фасадов, в том числе по адресам:</b>	<b>Ремонтные работы на фасадах (швы, стены, двери, облицовка, переходные балконы, лестницы, крыльца и т.д.)</b>	<b>Ж.Д.</b>		<b>01.04.2021</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>Выполне-ние</b>	
			<b>тыс.м2</b>					
3.1.	Садовая, д. 2	герметизация швов	м	1974,5	20.04.2021	31.07.2021	1974,5	выполнено
3.2.	Садовая, д. 6	"	м	1813	20.04.2021	31.07.2021	1813	выполнено
3.3.	Говорова, д. 4	"	м	0	12.07.2021	31.08.2021	240	выполнено
3.4.	Говорова, д. 18	"	м	0	12.07.2021	31.08.2021	182,5	выполнено
3.5.	Говорова, д. 32	"	м	0	12.07.2021	31.08.2021	130	выполнено
3.6.	Красногорское ш., д. 8 к. 1	"	м	0	12.07.2021	31.08.2021	56	выполнено
3.7.	Красногорское ш., д. 8 к. 2	"	м	0	12.07.2021	31.08.2021	56	выполнено
3.8.	Крылова, д. 2	"	м	0	12.07.2021	31.08.2021	509	выполнено
3.9.	Крылова, д. 4	"	м	0	12.07.2021	31.08.2021	290	выполнено
3.10.	Крылова, д. 6	"	м	0	12.07.2021	31.08.2021	627,8	выполнено
3.11.	Крылова, д. 14	"	м	0	12.07.2021	31.08.2021	155	выполнено
3.12.	Крылова, д. 18	"	м	0	12.07.2021	31.08.2021	306,3	выполнено
3.13.	Крылова, д. 23	"	м	0	12.07.2021	31.08.2021	95	выполнено
3.14.	Можайское шоссе, д. 49	"	м	0	12.07.2021	31.08.2021	215	выполнено
3.15.	Можайское шоссе, д. 63	"	м	0	12.07.2021	31.08.2021	89	выполнено
3.16.	Можайское шоссе, д. 79	"	м	0	12.07.2021	31.08.2021	116	выполнено
3.17.	Можайское шоссе, д. 83	"	м	0	12.07.2021	31.08.2021	147	выполнено
3.18.	Можайское шоссе, д. 85	"	м	0	12.07.2021	31.08.2021	467	выполнено
3.19.	Можайское шоссе, д. 101	"	м	0	12.07.2021	31.08.2021	191	выполнено
3.20.	Можайское шоссе, д. 105	"	м	0	12.07.2021	31.08.2021	160	выполнено
3.21.	Можайское шоссе, д. 153	"	м	0	12.07.2021	31.08.2021	391,5	выполнено
3.22.	Можайское шоссе, д. 155	"	м	0	12.07.2021	31.08.2021	268	выполнено
3.23.	Можайское шоссе, д. 157	"	м	0	12.07.2021	31.08.2021	155	выполнено
3.24.	Можайское шоссе, д. 161	"	м	0	12.07.2021	31.08.2021	602,3	выполнено
3.25.	Молодежная, д. 4	"	м	0	12.07.2021	31.08.2021	167	выполнено
3.26.	Молодежная, д. 8	"	м	0	12.07.2021	31.08.2021	98	выполнено
3.27.	Молодежная, д. 10	"	м	0	12.07.2021	31.08.2021	74	выполнено
3.28.	Молодежная, д. 12	"	м	0	12.07.2021	31.08.2021	566	выполнено
3.29.	Молодежная, д. 28	"	м	0	12.07.2021	31.08.2021	66	выполнено
3.30.	Молодежная, д. 40	"	м	0	12.07.2021	31.08.2021	15	выполнено
3.31.	Молодежная, д. 42	"	м	0	12.07.2021	31.08.2021	284	выполнено
3.32.	Новоспортивная, д. 24	"	м	0	12.07.2021	31.08.2021	38	выполнено
3.33.	Новоспортивная, д. 26	"	м	0	12.07.2021	31.08.2021	86	выполнено
3.34.	Садовая, д. 10	"	м	0	12.07.2021	31.08.2021	58	выполнено
3.35.	Чикина, д. 2	"	м	0	12.07.2021	31.08.2021	691,3	выполнено
3.36.	Чикина, д. 6	"	м	0	12.07.2021	31.08.2021	240	выполнено
3.37.	Чикина, д. 11	"	м	0	12.07.2021	31.08.2021	205	выполнено
3.38.	Жукова, д. 34	"	м	0	12.07.2021	31.08.2021	564	выполнено
3.39.	Жукова, д. 34 А	"	м	0	12.07.2021	31.08.2021	1091	выполнено
3.40.	Жукова, д. 36	"	м	0	12.07.2021	31.08.2021	579	выполнено
3.41.	Жукова, д. 40	"	м	0	12.07.2021	31.08.2021	100	выполнено
				3787,5			14159,20	

3.42.	Можайское шоссе, д. 63	закрепл-е металлич.листов ограждения переходн.балконов	ж.д.	1	01.07.2021	30.09.2021	1	выполнено
3.43.	Можайское шоссе, д. 65	"	ж.д.	1	15.07.2021	30.09.2021	1	выполнено
3.44.	Можайское шоссе, д. 67	"	ж.д.	1	25.07.2021	30.09.2021	1	выполнено

3

3

3.45.	Можайское шоссе, д. 1	ремонт штукатурки, окраска цоколя	м2	298	01.04.2021	30.06.2021	298	выполнено
3.46.	Можайское шоссе, д. 19	"	м2	203	01.04.2021	30.06.2021	203	выполнено
3.47.	Можайское шоссе, д. 3	"	м2	298	01.04.2021	30.06.2021	298	выполнено
3.48.	Можайское шоссе, д. 5	"	м2	298	01.04.2021	30.06.2021	298	выполнено
3.49.	Л.Новоселовой, д. 18	"	м2	596	01.04.2021	30.06.2021	596	выполнено
3.50.	Можайское шоссе, д. 22	окраска цоколя	м2	10	01.03.2021	30.03.2021	10	выполнено
3.51.	Вокзальная, 35	"	м2	30	01.03.2021	30.03.2021	30	выполнено
3.52.	Новоспортивная, д. 4 к. 1	"	м2	25	01.04.2021	30.04.2021	25	выполнено
3.53.	Новоспортивная, д. 4 к. 3	"	м2	20	01.04.2021	30.04.2021	20	выполнено
3.54.	Чикина, д. 2	"	м2	40	01.04.2021	30.04.2021	40	выполнено
3.55.	Можайское шоссе, д. 17	"	м2	217	01.05.2021	30.05.2021	217	выполнено
3.56.	Можайское шоссе, д. 21	"	м2	217	01.05.2021	30.05.2021	217	выполнено
3.57.	Можайское шоссе, д. 27	"	м2	217	01.05.2021	30.05.2021	217	выполнено
3.58.	Жукова, д.36	"	м2	10	01.04.2021	30.04.2021	10	выполнено
3.59.	Вокзальная, д. 1	"	м2	50	01.04.2021	30.04.2021	50	выполнено
3.60.	Вокзальная, д. 3	"	м2	50	01.04.2021	30.04.2021	50	выполнено
3.61.	Можайское шоссе, д. 83	"	м2	15	01.06.2021	30.06.2021	15	выполнено
3.62.	Можайское шоссе, д. 85	"	м2	12	01.06.2021	30.06.2021	12	выполнено
3.63.	Можайское шоссе, д. 99	"	м2	14	01.06.2021	30.06.2021	14	выполнено
3.64.	Можайское шоссе, д. 145	"	м2	10	01.06.2021	30.06.2021	10	выполнено
3.65.	Можайское шоссе, д. 137	"	м2	30	01.06.2021	30.06.2021	30	выполнено
3.66.	Можайское шоссе, д. 153	"	м2	30	01.06.2021	30.06.2021	30	выполнено
3.67.	Л.Новоселовой, д. 18	"	м2	596	01.06.2021	30.06.2021	596	выполнено

3286

3286

3.68.	Можайское шоссе, д. 117 (бетон)	ремонт входных ступеней	под-д	4	01.05.2021	30.05.2021	4	выполнено
3.69.	Новоспортивная, д. 6 (бетон)под.5,6	"	под-д	2	01.05.2021	30.05.2021	2	выполнено
3.70.	Чикина, д.7 (бетон)под.1-5	"	под-д	5	01.05.2021	30.05.2021	5	выполнено
3.71.	Чикина, д. 9 (бетон) под.1-3	"	под-д	3	01.05.2021	30.05.2021	3	выполнено
3.72.	Жукова, д. 34А под.1-6	"	под-д	0	01.06.2021	31.07.2021	6	выполнено
3.73.	Жукова, д.34 под.1,2,3	"	под-д	0	01.06.2021	31.07.2021	3	выполнено
3.74.	Свободы,д.4 под.1,2,3	"	под-д	0	01.09.2021	30.10.2021	3	выполнено

14

26

3.75.	Новоспортивная, д. 4 к. 3	ремонт полов бетонных	м2	8	01.04.2021	30.04.2021	8	выполнено
3.76.	Жукова, д.34 А	"	м2	2	01.05.2021	30.05.2021	2	выполнено
3.77.	Чикина, д. 9	"	м2	3	01.05.2021	30.05.2021	3	выполнено
3.78.	Можайское шоссе, д. 83	"	м2	2	01.05.2021	30.05.2021	2	выполнено
3.79.	Можайское шоссе, д. 85	"	м2	1	01.05.2021	30.05.2021	1	выполнено
3.80.	Новоспортивная, д. 6	"	м2	4	01.05.2021	30.05.2021	4	выполнено
3.81.	Л.Новоселовой, д. 18	"	м2	22	01.06.2021	30.06.2021	22	выполнено
3.82.	Садовая, д. 8	"	м2	4	01.06.2021	30.06.2021	4	выполнено

46

46

3.83.	Можайское шоссе, д. 77	ремонт полов раствором	м2	1	01.03.2021	30.03.2021	1	выполнено
3.84.	Можайское шоссе, д. 24	"	м2	1	01.04.2021	30.04.2021	1	выполнено
3.85.	Можайское шоссе, д. 161	"	м2	2	01.04.2021	30.04.2021	2	выполнено
3.86.	Говорова, д. 16	"	м2	1	01.03.2021	30.03.2021	1	выполнено

3.87.	Новоспортивная, д. 26	"	м2	2	01.03.2021	30.03.2021	2	выполнено
3.88.	Крылова, д. 4	"	м2	2	01.04.2021	30.04.2021	2	выполнено
3.89.	Крылова, д. 6	"	м2	2	01.04.2021	30.04.2021	2	выполнено
				11		11		
3.90.	Новоспортивная, д. 4	смена облицовочных керамических плиток	м2	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
3.91.	Можайское шоссе, 131	"	м2	1	01.03.2021	30.03.2021	0,72	выполнено
3.92.	Можайское шоссе, д. 129	"	м2	1	01.04.2021	30.04.2021	1,8	выполнено
3.93.	Можайское шоссе, д. 29 к. 1 (эт.2-3)	"	м2	0	15.09.2021	30.10.2021	6,4	выполнено
				3		9,92		
3.94.	Красногорское ш., д. 8 к. 1	закрашивание вандалных	м2	3	01.05.2021	30.05.2021	3	выполнено
3.95.	Можайское шоссе, д. 17	"	м2	3	01.05.2021	30.05.2021	3	выполнено
3.96.	Можайское шоссе, д. 21	"	м2	6	01.05.2021	30.05.2021	6	выполнено
3.97.	Можайское шоссе, д. 27	"	м2	7	01.05.2021	30.05.2021	7	выполнено
3.98.	Можайское шоссе, д. 83	"	м2	4	01.05.2021	30.05.2021	4	выполнено
3.99.	Можайское шоссе, д. 85	"	м2	3	01.05.2021	30.05.2021	3	выполнено
3.100.	Можайское шоссе, д. 97	"	м2	2	01.05.2021	30.05.2021	2	выполнено
3.101.	Можайское шоссе, д. 105	"	м2	3	01.05.2021	30.05.2021	3	выполнено
3.102.	Можайское шоссе, д. 135	"	м2	10	01.05.2021	30.05.2021	10	выполнено
3.103.	Говорова, д. 4	"	м2	4	01.05.2021	30.05.2021	4	выполнено
3.104.	Новоспортивная, д. 4 к. 3	"	м2	2	01.05.2021	30.05.2021	2	выполнено
3.105.	Жукова, д. 34 А	"	м2	12	01.05.2021	30.05.2021	12	выполнено
3.106.	Крылова, д. 18	"	м2	20	01.03.2021	30.05.2021	20	выполнено
3.107.	Крылова, д. 23	"	м2	5	01.05.2021	30.05.2021	5	выполнено
3.108.	Крылова, д. 16	"	м2	10	01.03.2021	30.03.2021	10	выполнено
3.109.	Молодежная, д. 16	"	м2	4	01.03.2021	30.03.2021	4	выполнено
3.110.	Молодежная, д. 38	"	м2	2	01.03.2021	30.03.2021	2	выполнено
3.111.	Можайское шоссе, д. 1 к. 1	"	м2	2	01.04.2021	30.04.2021	2	выполнено
3.112.	Можайское шоссе, д. 17 к. 1	"	м2	1	01.04.2021	30.04.2021	1	выполнено
3.113.	Можайское шоссе, д. 5	"	м2	4	01.04.2021	30.04.2021	4	выполнено
3.114.	Можайское шоссе, д. 43	"	м2	13	01.04.2021	30.04.2021	13	выполнено
3.115.	Жукова, д. 36	"	м2	2	01.04.2021	30.06.2021	2	выполнено
3.116.	Можайское шоссе, д. 155	"	м2	5	01.06.2021	30.06.2021	5	выполнено
3.117.	Можайское шоссе, д. 143	"	м2	5	01.06.2021	30.06.2021	5	выполнено
3.118.	Неделина, д. 13	"	м2	7	01.06.2021	30.06.2021	7	выполнено
3.119.	Крылова, 4	"	м2	5	01.06.2021	30.06.2021	5	выполнено
3.120.	Жукова, д. 1	"	м2	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
3.121.	Жукова, д. 3	"	м2	3	01.06.2021	30.06.2021	3	выполнено
3.122.	Жукова, д. 34	"	м2	3	01.06.2021	30.06.2021	3	выполнено
3.123.	Жукова, д. 40	"	м2	2	01.06.2021	30.06.2021	2	выполнено
				153		153		
3.124.	Крылова, 2	окраска металлич.дверей	м2	40	01.04.2021	30.04.2021	40	выполнено
3.125.	Крылова, 18	"	м2	32	01.04.2021	30.06.2021	32	выполнено
3.126.	Можайское ш., д. 63	"	м2	24	01.05.2021	30.05.2021	24	выполнено
3.127.	Можайское ш., д. 65	"	м2	24	01.05.2021	30.05.2021	24	выполнено
3.128.	Можайское ш., д. 75	"	м2	6	01.05.2021	30.05.2021	6	выполнено
3.129.	Можайское ш., д. 99	"	м2	16	01.05.2021	30.06.2021	16	выполнено
3.130.	Можайское ш., д. 131	"	м2	12	01.05.2021	30.06.2021	12	выполнено
3.131.	Новоспортивная, д. 24	"	м2	20	01.05.2021	30.05.2021	20	выполнено
3.132.	Новоспортивная, д. 26	"	м2	12	01.05.2021	30.05.2021	12	выполнено
3.133.	Чикина, д. 3	"	м2	4	01.05.2021	30.05.2021	4	выполнено
3.134.	Можайское ш., д. 85	"	м2	20	01.06.2021	30.06.2021	20	выполнено
3.135.	Можайское ш., д. 153	"	м2	15	01.06.2021	30.06.2021	15	выполнено

3.136.	Можайское ш., д. 155	"	м2	15	01.06.2021	30.06.2021	15	выполнено
3.137.	Красногорское ш., д. 8 к. 3	"	м2	5	01.06.2021	30.06.2021	5	выполнено
3.138.	Новоспортивная, д. 4 к. 1	"	м2	30	01.06.2021	30.06.2021	30	выполнено
3.139.	Жукова, д. 34	"	м2	40	01.06.2021	30.06.2021	40	выполнено
3.140.	Жукова, д. 34 А	"	м2	48	01.06.2021	30.06.2021	48	выполнено
3.141.	Крылова, 22	"	м2	15	01.06.2021	30.06.2021	15	выполнено
3.142.	Жукова, д. 36	"	м2	0	01.07.2021	30.07.2021	40	выполнено
				378	418			
3.143.	Крылова, 14	окраска дверей внутренних	м2	4	01.03.2021	30.03.2021	4	выполнено
3.144.	Крылова, 4	"	м2	8	01.04.2021	30.04.2021	8	выполнено
3.145.	Крылова, 8	"	м2	4	01.04.2021	30.04.2021	4	выполнено
3.146.	Крылова, 16	"	м2	8	01.04.2021	30.05.2021	8	выполнено
3.147.	Жукова, д.40	"	м2	8	01.04.2021	30.04.2021	8	выполнено
3.148.	Чикина, д. 2	"	м2	4 шт	01.04.2021	30.04.2021	4 шт	выполнено
3.149.	Можайское ш., д. 17	"	м2	15	01.05.2021	30.05.2021	15	выполнено
3.150.	Можайское ш., д. 21	"	м2	15	01.05.2021	30.05.2021	15	выполнено
3.151.	Можайское ш., д. 27	"	м2	15	01.05.2021	30.05.2021	15	выполнено
3.152.	Можайское ш., д. 19	"	м2	30	01.06.2021	30.06.2021	30	выполнено
3.153.	Можайское ш., д. 22	"	м2	15	01.06.2021	30.06.2021	15	выполнено
3.154.	Можайское ш., д. 83	"	м2	5	01.06.2021	30.06.2021	5	выполнено
3.155.	Можайское ш., д. 85	"	м2	2	01.06.2021	30.06.2021	2	выполнено
3.156.	Можайское ш., д. 131	"	м2	4	01.06.2021	30.06.2021	4	выполнено
3.157.	Можайское ш., д. 143	"	м2	5	01.06.2021	30.06.2021	5	выполнено
				123	123			
3.158.	Можайское ш., д. 24	ремонт дверей, обитых оцинков.сталью	шт	5	01.04.2021	30.04.2021	5	выполнено
3.159.	Можайское ш., д. 79	"	шт	3	01.04.2021	30.05.2021	3	выполнено
3.160.	Можайское ш., д. 101	"	шт	4	01.04.2021	30.04.2021	4	выполнено
3.161.	Можайское ш., д. 117	"	шт	4	01.04.2021	30.05.2021	4	выполнено
3.162.	Можайское ш., д. 75	"	шт	1	01.05.2021	30.05.2021	1	выполнено
3.163.	Можайское ш., д. 97	"	шт	4	01.05.2021	30.05.2021	4	выполнено
3.164.	Можайское ш., д. 99	"	шт	4	01.05.2021	30.05.2021	4	выполнено
3.165.	Можайское ш., д. 105	"	шт	2	01.05.2021	30.05.2021	2	выполнено
3.166.	Можайское ш., д. 113	"	шт	1	01.05.2021	30.05.2021	1	выполнено
3.167.	Говорова, д. 16	"	шт	1	01.04.2021	30.05.2021	1	выполнено
3.168.	Говорова, д. 18	"	шт	2	01.04.2021	30.04.2021	2	выполнено
3.169.	Чикина, д. 7	"	шт	4	01.04.2021	30.04.2021	4	выполнено
3.170.	Чикина, д. 15	"	шт	1	01.04.2021	30.05.2021	1	выполнено
3.171.	Чикина, д. 11	"	шт	2	01.05.2021	30.05.2021	2	выполнено
				38	38			
3.172.	Жукова, д.40	ремонт внутренних дверей	шт	5	01.03.2021	20.03.2021	5	выполнено
3.173.	Жукова, д.34А	"	шт	3	01.06.2021	30.07.2021	3	выполнено
3.173.	Можайское ш., д. 1 к. 1	"	шт	15	01.03.2021	20.03.2021	15	выполнено
3.174.	Можайское ш., д. 3 к. 2	"	шт	20	01.03.2021	20.03.2021	20	выполнено
3.175.	Можайское ш., д. 17 к. 1	"	шт	23	01.03.2021	20.03.2021	23	выполнено
3.176.	Можайское ш., д. 43	"	шт	1	01.03.2021	20.03.2021	1	выполнено
3.177.	Можайское ш., д. 105	"	шт	3	01.03.2021	20.03.2021	3	выполнено
3.178.	Можайское ш., д. 117	"	шт	5	01.03.2021	20.05.2021	5	выполнено
3.179.	Можайское ш., д. 63	"	шт	7	01.04.2021	30.05.2021	7	выполнено
3.180.	Можайское ш., д. 65	"	шт	5	01.04.2021	30.04.2021	5	выполнено
3.181.	Можайское ш., д. 97	"	шт	4	01.04.2021	30.04.2021	4	выполнено
3.182.	Можайское ш., д. 127	"	шт	4	01.04.2021	30.04.2021	4	выполнено
3.183.	Можайское ш., д. 129	"	шт	4	01.04.2021	30.04.2021	4	выполнено

3.184.	Крылова, д. 14	"	шт	4	01.03.2021	20.03.2021	4	выполнено
3.185.	Говорова, д. 4	"	шт	3	01.03.2021	20.03.2021	3	выполнено
3.186.	Говорова, д. 18	"	шт	3	01.03.2021	20.03.2021	3	выполнено
3.187.	Говорова, д. 16	"	шт	3	01.04.2021	30.05.2021	3	выполнено
3.188.	Чикина, д. 11	"	шт	4	01.03.2021	20.05.2021	4	выполнено
3.189.	Новоспортивная, д. 2	"	шт	4	01.03.2021	20.03.2021	4	выполнено
3.190.	Новоспортивная, д. 26	"	шт	3	01.04.2021	30.04.2021	3	выполнено
3.191.	Красногорское ш., д. 8 к. 3	"	шт	2	01.04.2021	30.04.2021	2	выполнено
3.192.	Можайское ш., д. 131	"	шт	3	01.05.2021	30.05.2021	3	выполнено
3.193.	Можайское ш., д. 145	"	шт	3	01.06.2021	30.06.2021	3	выполнено
3.194.	Крылова, д. 8	"	шт	2	01.06.2021	30.06.2021	2	выполнено

133

133

3.195.	Молодежная, д. 2 п. 4	смена входных металлич.дверей	шт	1	05.02.2021	15.02.2021	1	выполнено
3.196.	Молодежная, д. 4 п. 3	"	шт	1	05.02.2021	15.02.2021	1	выполнено
3.197.	Вокзальная, д. 35	"	шт	4	08.06.2021	30.08.2021	4	выполнено
3.198.	Неделина, д. 9	"	шт	7	01.07.2021	30.09.2021	7	выполнено
3.199.	Можайское шоссе, д. 49 п. 6	"	шт	1	01.07.2021	30.09.2021	1	выполнено
3.200.	Садовая, 16 п. 1	"	шт	1	01.07.2021	30.09.2021	1	выполнено
3.201.	Можайское шоссе, д. 9 п. 2	"	шт	0	01.07.2021	30.09.2021	1	выполнено
3.202.	Молодежная, д. 10 п. 1	"	шт	0	01.07.2021	30.09.2021	1	выполнено
3.203.	Красногорское ш., д. 8 к. 3	"	шт	0	01.07.2021	30.09.2021	2	выполнено
3.204.	Говорова, д. 16	"	шт	0	01.07.2021	30.09.2021	3	выполнено
3.205.	Новоспортивная, д. 4	"	шт	0	01.07.2021	30.09.2021	4	выполнено
3.206.	Молодежная, д. 1 п. 1, 2	"	шт	0	01.07.2021	30.09.2021	2	выполнено
3.207.	Можайское шоссе, д. 83	"	шт	0	01.07.2021	30.09.2021	8	выполнено

15

36

3.208.	Молодежная, д. 36	смена дерев.окон на ПВХ окна (л/кл.)	шт	141	01.07.2021	30.09.2021	141	выполнено
3.209.	Крылова, д. 4	"	шт	0	10.08.2021	30.09.2021	120	выполнено

141

261

<b>4</b>	<b>Ремонт отмосток, в том числе по адресам:</b>	<b>Ремонт отмостки дома</b>	<b>ж.д.</b>	<b>9</b>	<b>01.07.2021</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>Выполне-ние</b>	
			<b>тыс.м2</b>					
4.1.	Молодежная, д. 10	ремонт отмостки, входных площадок	м2	413	01.07.2021	30.07.2021	413	выполнено
4.2.	Молодежная, д. 12	"	м2	233,5	01.07.2021	30.07.2021	233,5	выполнено
4.3.	Молодежная, д. 40	"	м2	145,6	01.07.2021	30.07.2021	145,6	выполнено
4.4.	Молодежная, д. 42	"	м2	526	01.07.2021	30.07.2021	526	выполнено
4.5.	Можайское шоссе, д. 33	"	м2	198	01.07.2021	30.07.2021	198	выполнено
4.6.	Можайское шоссе, д. 35	"	м2	196	01.07.2021	30.07.2021	196	выполнено
4.7.	Неделина, д. 13	"	м2	194,4	01.07.2021	30.07.2021	194,4	выполнено
4.8.	Говорова, д. 4	"	м2	29,8	01.07.2021	30.07.2021	29,8	выполнено

1936

1936,3

4.9.	Новоспортивная, д. 4 к. 3	ремонт входной площадки из брусчатки	м2	10	01.08.2021	30.09.2021	10	выполнено
------	---------------------------	--	----	----	------------	------------	----	-----------

10

10

<b>5</b>	<b>Ремонт подъездов, общих коридоров, в том числе по адресам:</b>	<b>Ремонтные работы в подъездах и местах общего пользования</b>	<b>ж.д.</b>		<b>15.04.2021</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>Выполне-ние</b>	
			<b>тыс.м2</b>					

Ремонтные работы на лестничных клетках и в местах общего пользования

5.1.	Вокзальная, д. 33	ремонт л/к и mop	п-д	8	19.04.2021	30.07.2021	8	выполнено
5.2.	Вокзальная, д. 35	ремонт л/к и mop	п-д	4	01.06.2021	30.08.2021	4	выполнено
5.3.	Л.Новоселовой, д. 18	ремонт л/к и mop	п-д	8	19.05.2021	30.07.2021	8	выполнено

5.4.	Молодежная, д. 18	ремонт л/к и mop	п-д	3	01.07.2021	30.08.2021	3	выполнено
5.5.	Молодежная, д. 34	ремонт л/к и mop	п-д	1	25.05.2021	30.07.2021	1	выполнено
				24			24	
Ремонтно-восстановительные работы в местах общего пользования								
5.6.	Садовая, д. 18 п. 4	ремонт и окраска стен в подъездах	м2	16	01.03.2021	30.03.2021	16	выполнено
5.7.	Можайское шоссе, д. 3 п. 3, 4	"	м2	80	01.04.2021	30.04.2021	80	выполнено
5.8.	Можайское шоссе, д. 17 п. 1 - 4	"	м2	144	01.04.2021	30.04.2021	144	выполнено
5.9.	Можайское шоссе, д. 49	"	м2	63	01.05.2021	30.05.2021	63	выполнено
5.10.	Молодежная, д. 28 п. 1 - 4	"	м2	195	01.04.2021	30.04.2021	195	выполнено
5.11.	Неделина, д. 13 (13 этаж)	"	м2	53	01.05.2021	30.05.2021	53	выполнено
5.12.	Можайское шоссе, д. 111	окраска стен ВЭК	м2	12	01.03.2021	30.03.2021	12	выполнено
5.13.	Можайское шоссе, д. 127	"	м2	24	01.03.2021	30.03.2021	24	выполнено
5.14.	Чикина, д. 7	"	м2	2	01.03.2021	30.03.2021	2	выполнено
5.15.	Новоспортивная, 24	"	м2	6	01.03.2021	30.03.2021	6	выполнено
5.16.	Можайское шоссе, д. 83	"	м2	38	01.06.2021	30.06.2021	38	выполнено
5.17.	Можайское шоссе, д. 129	"	м2	2	01.06.2021	30.06.2021	2	выполнено
5.18.	Можайское шоссе, д. 3	окраска стен маслян.	м2	80	01.03.2021	30.03.2021	80	выполнено
5.19.	Можайское шоссе, д. 27	"	м2	27	01.03.2021	30.03.2021	27	выполнено
5.20.	Можайское шоссе, д. 115	"	м2	3	01.03.2021	30.05.2021	3	выполнено
5.21.	Можайское шоссе, д. 117	"	м2	2	01.03.2021	30.03.2021	2	выполнено
5.22.	Можайское шоссе, д. 127	"	м2	40	01.03.2021	30.03.2021	40	выполнено
5.23.	Можайское шоссе, д. 143	"	м2	20	01.03.2021	30.03.2021	20	выполнено
5.24.	Можайское шоссе, д. 145	"	м2	5	01.03.2021	30.03.2021	5	выполнено
5.25.	Можайское шоссе, д. 22	"	м2	3	01.04.2021	30.06.2021	3	выполнено
5.26.	Можайское шоссе, д. 113	"	м2	20	01.05.2021	30.05.2021	20	выполнено
5.27.	Можайское шоссе, д. 24	"	м2	1,5	01.06.2021	30.06.2021	1,5	выполнено
5.28.	Можайское шоссе, д. 137	"	м2	2	01.06.2021	30.06.2021	2	выполнено
5.29.	Можайское шоссе, д. 153	"	м2	5	01.06.2021	30.06.2021	5	выполнено
5.30.	Молодежная, д. 12	"	м2	42	01.03.2021	30.03.2021	42	выполнено
5.31.	Молодежная, д. 38	"	м2	11	01.04.2021	30.04.2021	11	выполнено
5.32.	Свободы, д. 4	"	м2	87	01.04.2021	30.06.2021	87	выполнено
5.33.	Свободы, д. 2	"	м2	8	01.06.2021	30.06.2021	8	выполнено
5.34.	Вокзальная, д. 35	"	м2	1	01.04.2021	30.04.2021	1	выполнено
5.35.	Вокзальная, д. 1	"	м2	2	01.04.2021	30.04.2021	2	выполнено
5.36.	Садовая, д. 18	"	м2	16	01.04.2021	30.04.2021	16	выполнено
5.37.	Говорова, д. 18	"	м2	98	01.03.2021	30.04.2021	98	выполнено
5.38.	Говорова, д. 32	"	м2	2	01.03.2021	30.03.2021	2	выполнено
5.39.	Крылова, д. 14	"	м2	60	01.03.2021	30.03.2021	60	выполнено
5.40.	Крылова, д. 16	"	м2	5	01.03.2021	30.05.2021	5	выполнено
5.41.	Чикина, д. 1	"	м2	45	01.05.2021	30.05.2021	45	выполнено
5.42.	Чикина, д. 2	"	м2	5	01.04.2021	30.04.2021	5	выполнено
5.43.	Чикина, д. 4	"	м2	2	01.04.2021	30.04.2021	2	выполнено
5.44.	Чикина, д. 6	"	м2	2	01.04.2021	30.04.2021	2	выполнено
5.45.	Жукова, д. 36	"	м2	75	01.03.2021	30.03.2021	75	выполнено
5.46.	Жукова, д. 40	"	м2	125	01.03.2021	30.03.2021	125	выполнено
5.47.	Новоспортивная, д. 6	"	м2	31	01.03.2021	30.03.2021	31	выполнено
				1461			1460.5	
5.47.	Можайское шоссе, д. 27	окраска потолков ВЭК	м2	5	01.03.2021	30.03.2021	5	выполнено
5.48.	Можайское шоссе, д. 143	"	м2	10	01.03.2021	30.03.2021	10	выполнено
5.49.	Можайское шоссе, д. 145	"	м2	3	01.03.2021	30.03.2021	3	выполнено
5.50.	Можайское шоссе, д. 85	"	м2	12	01.06.2021	30.06.2021	12	выполнено
5.51.	Можайское шоссе, д. 137	"	м2	2	01.06.2021	30.06.2021	2	выполнено
5.52.	Можайское шоссе, д. 153	"	м2	5	01.06.2021	30.06.2021	5	выполнено
5.53.	Говорова, д. 32	"	м2	3	01.03.2021	30.03.2021	3	выполнено

5.54.	Крылова, д. 14	"	м2	40	01.03.2021	30.03.2021	40	выполнено	
5.55.	Крылова, д. 16	"	м2	5	01.03.2021	30.03.2021	5	выполнено	
5.56.	Крылова, д. 23	"	м2	5	01.03.2021	30.03.2021	5	выполнено	
5.57.	Крылова, д. 4	"	м2	3	01.04.2021	30.04.2021	3	выполнено	
5.58.	Полевая, 3	"	м2	13	01.03.2021	30.03.2021	13	выполнено	
5.59.	Свободы, д. 4	"	м2	43	01.04.2021	30.04.2021	43	выполнено	
5.60.	Чикина, д. 2	"	м2	2	01.04.2021	30.04.2021	2	выполнено	
5.61.	Чикина, д. 4	"	м2	2	01.04.2021	30.04.2021	2	выполнено	
5.62.	Чикина, д. 6	"	м2	2	01.04.2021	30.04.2021	2	выполнено	
				155					155
5.63.	Л.Новоселовой, д. 18	ремонт потолков из потолочн. плит	м2	2	01.04.2021	30.04.2021	9	выполнено	
				2					9
5.64.	Красногорское шоссе, д. 8 к. 1	ремонт машинного помещения	шт	4	01.07.2021	30.09.2021	4	выполнено	
5.65.	Красногорское шоссе, д. 8 к. 2	"	шт	2	01.08.2021	30.09.2021	2	выполнено	
5.66.	Красногорское шоссе, д. 8 к. 4	"	шт	2	01.08.2021	30.09.2021	2	выполнено	
5.67.	Можайское шоссе, д. 17 к. 1	"	шт	1	01.08.2021	30.09.2021	1	выполнено	
5.68.	Можайское шоссе, д. 29 к. 1	"	шт	1	01.08.2021	30.09.2021	1	выполнено	
5.69.	Можайское шоссе, д. 83	"	шт	4	01.08.2021	30.09.2021	4	выполнено	
				14					14
5.70.	Жукова, д. 34А	ремонт 1-ых этажей	под-д	0	01.08.2021	30.09.2021	6	выполнено	
5.71.	Молодежная, д. 36	ремонт 1-ых этажей, оконных откосов + п. 3 эт. 4	под-д	0	01.08.2021	30.10.2021	5	выполнено	
5.72.	Крылова, д. 4	ремонт оконных откосов	под-д	0	01.08.2021	30.09.2021	4	выполнено	
5.73.	Новоспортивная, д. 4 к. 3	ремонт 1-го этажа с заменой плитки	под-д	0	01.07.2021	30.09.2021	1	выполнено	
				0					16
5.74.	Говорова, 16 (1-е этажи, лифтовые этажные холлы)	рем.полов с укладкой плитки керамогранитной	м2	0	01.08.2021	30.09.2021	372,6	выполнено	
5.75.	Можайское шоссе, д. 157 (3-ий этаж, б/ст-ти плитки)	"	м2	0	01.09.2021	30.09.2021	8,1	выполнено	
				0					380,7
<b>6</b>	<b>Текущий ремонт перекрытий, чердаков и подвалов, в том числе по адресам:</b>	<b>Ремонтные работы по восстановлению теплового контура зданий</b>	<b>ж.д.</b>	<b>4</b>	<b>01.06.2021</b>	<b>30.08.2021</b>	<b>Выполне-ние</b>		
			<b>тыс.м2</b>						
6.1.	Можайское шоссе, д. 29 к. 1	заделка выбоин в цементн.полах	м2	3	01.03.2021	30.03.2021	3	выполнено	
6.2.	Можайское шоссе, д. 1 к. 1	"	м2	2	01.03.2021	30.03.2021	2	выполнено	
6.3.	Л.Новоселовой, д. 18	"	м2	5	01.03.2021	30.03.2021	5	выполнено	
6.4.	Молодежная, д. 4	"	м2	3	01.04.2021	30.04.2021	3	выполнено	
				13					13
<b>7</b>	<b>Утепление окон-ных и дверных проемов (ремонт, остекление, уст-ка пружин/доводчиков, фурнитуры), в том числе по</b>	<b>Ремонт, остекление, уст-ка пружин / доводчиков, фурнитуры</b>	<b>ж.д.</b>	<b>142</b>	<b>01.06.2021</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>Выполне-ние</b>		
			<b>тыс.м2</b>						
7.1.	Вокзальная, 1	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено	
7.2.	Вокзальная, 3	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено	
7.3.	Вокзальная, 33	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено	
7.4.	Вокзальная, 35	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено	







7.115.	Новоспортивная, 2	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
7.116.	Новоспортивная, 4	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
7.117.	Новоспортивная, 4 к.1	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
7.118.	Новоспортивная, 4 к.3	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
7.119.	Новоспортивная, 6	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
7.120.	Новоспортивная, 24	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
7.121.	Новоспортивная, 26	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
7.122.	Пионерская, 19	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
7.123.	Полевая, 3	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
7.124.	Садовая, 2	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
7.125.	Садовая, 6	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
7.126.	Садовая, 8	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
7.127.	Садовая, 8 к.2	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
7.128.	Садовая, 10	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
7.129.	Садовая, 12	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
7.130.	Садовая, 16	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
7.131.	Садовая, 18	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
7.132.	Свободы, 2	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
7.133.	Свободы, 4	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
7.134.	Чикина, 1	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
7.135.	Чикина, 2	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
7.136.	Чикина, 3	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
7.137.	Чикина, 4	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
7.138.	Чикина, 6	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
7.139.	Чикина, 7	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
7.140.	Чикина, 9	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
7.141.	Чикина, 11	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
7.142.	Чикина, 15	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено

142

142

8	Окраска газовых труб, в том числе по адресам:	Окраска газовых труб	ж.д.	22	01.05.2021	20.08.2021	Выполне-ние	
			тыс.м2					
8.1.	Можайское ш., д 85	"	м2	4	01.06.2021	30.07.2021	4	выполнено
8.2.	Можайское ш., д 97	"	м2	6	01.06.2021	30.07.2021	6	выполнено
8.3.	Можайское ш., д 99	"	м2	8	01.06.2021	30.07.2021	8	выполнено
8.4.	Можайское ш., д 101	"	м2	8	01.06.2021	30.07.2021	8	выполнено
8.5.	Можайское ш., д 105	"	м2	12	01.06.2021	30.07.2021	12	выполнено
8.6.	Можайское ш., д 107	"	м2	4	01.06.2021	30.07.2021	4	выполнено
8.7.	Новоспортивная, д. 2	"	м2	2	01.06.2021	30.07.2021	2	выполнено
8.8.	Новоспортивная, д. 4	"	м2	4	01.06.2021	30.07.2021	4	выполнено
8.9.	Новоспортивная, д. 24	"	м2	6	01.06.2021	30.07.2021	6	выполнено
8.10.	Чикина, д. 7	"	м2	4	01.06.2021	30.07.2021	4	выполнено
8.11.	Чикина, д. 9	"	м2	4	01.06.2021	30.07.2021	4	выполнено
8.12.	Садовая, д. 2	"	м2	76	01.06.2021	30.06.2021	76	выполнено
8.13.	Садовая, д.6	"	м2	38	01.06.2021	30.06.2021	38	выполнено
8.14.	Садовая, д.8	"	м2	38	01.06.2021	30.06.2021	38	выполнено
8.15.	Садовая, д.10	"	м2	38	01.06.2021	30.07.2021	38	выполнено
8.16.	Молодежная, д.2	"	м2	38	01.06.2021	30.07.2021	38	выполнено
8.17.	Молодежная, д.8	"	м2	38	01.06.2021	30.07.2021	38	выполнено
8.18.	Молодежная, д.30	"	м2	38	01.06.2021	30.08.2021	38	выполнено
8.19.	Можайское ш., д. 37	"	м2	75	01.06.2021	30.07.2021	75	выполнено
8.20.	Чикина, д. 4	"	м2	12	01.06.2021	01.09.2021	12	выполнено
8.21.	Чикина, д. 6	"	м2	12	01.06.2021	01.09.2021	12	выполнено
8.22.	Крылова, д. 2	"	м2	30	01.06.2021	01.09.2021	30	выполнено
8.23.	Садовая, д. 8 к. 2	"	м2	0	01.06.2021	01.09.2021	4	выполнено

495

499

9	Текущий ремонт внутридомовых систем водоснабжения, отопления и вентиляции, в том числе по адресам:	Профилактика и замена запорной арматуры, ремонт трубопроводов	ж.д.	142	01.04.2021	30.09.2021	Выполне-ние	
			тыс.м2					
9.1.	Вокзальная, 1		ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
9.2.	Вокзальная, 3	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
9.3.	Вокзальная, 33	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
9.4.	Вокзальная, 35	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
9.5.	Говорова, 4	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
9.6.	Говорова, 16	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
9.7.	Говорова, 18	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
9.8.	Говорова, 32	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
9.9.	Жукова, 1	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
9.10.	Жукова, 3	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
9.11.	Жукова, 5	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
9.12.	Жукова, 18	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
9.13.	Жукова, 34	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
9.14.	Жукова, 34А	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
9.15.	Жукова, 36	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
9.16.	Жукова, 40	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
9.17.	Красногорское шоссе, д. 2	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
9.18.	Красногорское шоссе, д. 6	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
9.19.	Красногорское шоссе, д. 8 к.1	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
9.20.	Красногорское шоссе, д. 8 к.2	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
9.21.	Красногорское шоссе, д. 8 к.3	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
9.22.	Красногорское шоссе, д. 8 к.4	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
9.23.	Крылова, д. 2	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
9.24.	Крылова, д. 4	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
9.25.	Крылова, д. 6	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
9.26.	Крылова, д. 8	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
9.27.	Крылова, д. 14	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
9.28.	Крылова, д. 16	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
9.29.	Крылова, д. 18	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
9.30.	Крылова, д. 23	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
9.31.	Л.Новоселовой, д. 14	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
9.32.	Л.Новоселовой, д. 16	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
9.33.	Л.Новоселовой, д. 18	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
9.34.	Можайское шоссе, д. 1	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
9.35.	Можайское шоссе, д. 1 к.1	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
9.36.	Можайское шоссе, д. 3	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
9.37.	Можайское шоссе, д. 3 к.2	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
9.38.	Можайское шоссе, д. 5	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
9.39.	Можайское шоссе, д. 7	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
9.40.	Можайское шоссе, д. 9	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
9.41.	Можайское шоссе, д. 11	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
9.42.	Можайское шоссе, д. 17	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
9.43.	Можайское шоссе, д. 17 к.1	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
9.44.	Можайское шоссе, д. 19	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
9.45.	Можайское шоссе, д. 19А	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
9.46.	Можайское шоссе, д. 21	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
9.47.	Можайское шоссе, д. 22	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
9.48.	Можайское шоссе, д. 24	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
9.49.	Можайское шоссе, д. 27	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено



9.105.	Молодежная, 28	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
9.106.	Молодежная, 30	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
9.107.	Молодежная, 34	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
9.108.	Молодежная, 36	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
9.109.	Молодежная, 38	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
9.110.	Молодежная, 40	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
9.111.	Молодежная, 42	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
9.112.	Неделина, 7А	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
9.113.	Неделина, 9	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
9.114.	Неделина, 13	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
9.115.	Новоспортивная, 2	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
9.116.	Новоспортивная, 4	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
9.117.	Новоспортивная, 4 к.1	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
9.118.	Новоспортивная, 4 к.3	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
9.119.	Новоспортивная, 6	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
9.120.	Новоспортивная, 24	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
9.121.	Новоспортивная, 26	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
9.122.	Пионерская, 19	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
9.123.	Полевая, 3	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
9.124.	Садовая, 2	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
9.125.	Садовая, 6	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
9.126.	Садовая, 8	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
9.127.	Садовая, 8 к.2	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
9.128.	Садовая, 10	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
9.129.	Садовая, 12	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
9.130.	Садовая, 16	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
9.131.	Садовая, 18	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
9.132.	Свободы, 2	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
9.133.	Свободы, 4	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
9.134.	Чикина, 1	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
9.135.	Чикина, 2	"	ж.д.	1	01.09.2021	15.09.2021	1	выполнено
9.136.	Чикина, 3	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
9.137.	Чикина, 4	"	ж.д.	1	01.09.2021	15.09.2021	1	выполнено
9.138.	Чикина, 6	"	ж.д.	1	01.09.2021	15.09.2021	1	выполнено
9.139.	Чикина, 7	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
9.140.	Чикина, 9	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
9.141.	Чикина, 11	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
9.142.	Чикина, 15	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
				142	142			
9.143.	Садовая, 2	трубопровода ХВС в подвале	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
9.144.	Молодежная, д. 22	"	ж.д.	1	15.07.2021	15.08.2021	1	выполнено
9.145.	Молодежная, д. 28	"	ж.д.	1	15.07.2021	25.08.2021	1	выполнено
9.146.	Молодежная, 34	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
9.147.	Молодежная, 16	замена трубопровода ГВС в подвале	ж.д.	1	20.08.2021	30.09.2021	1	выполнено
9.148.	Молодежная, д. 38	"	ж.д.	1	20.08.2021	30.09.2021	1	выполнено
9.149.	Новоспортивная, д. 4 к. 3	замена трубопровода ГВС в подвале (тепловой пункт)	ж.д.	1	01.09.2021	30.09.2021	1	выполнено
				7	7			
9.150.	Новоспортивная, д. 4 к. 1	замена КЗР	ж.д.	1	06.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
9.151.	Новоспортивная, д. 4 к. 3	"	ж.д.	1	01.03.2021	30.03.2021	1	выполнено
				2	2			

9.152.	Новоспортивная, д. 4 к. 1	восстан-е работоспособности УУТЭ и В	ж.д.	1	12.02.2021	28.02.2021	1	выполнено
9.153.	Новоспортивная, д. 4 к. 3	"	ж.д.	1	01.04.2020	25.04.2020	1	выполнено
				2			2	
9.154.	Неделя, д. 9 п. 4, 5, 6	ремонт наружного т/провода канализации	ж.д.	1	15.07.2021	30.08.2021	1	выполнено
				1			1	

10	Подготовка и ремонт внутридомовых систем электроснабжения, в том числе по адресам:	Профилактический ремонт внутренних систем электроснабжения	ж.д.	142	01.06.2021	30.09.2021	Выполнение	
			тыс.м2					
10.1.	Вокзальная, 1	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
10.2.	Вокзальная, 3	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
10.3.	Вокзальная, 33	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
10.4.	Вокзальная, 35	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
10.5.	Говорова, 4	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
10.6.	Говорова, 16	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
10.7.	Говорова, 18	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
10.8.	Говорова, 32	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
10.9.	Жукова, 1	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
10.10.	Жукова, 3	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
10.11.	Жукова, 5	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
10.12.	Жукова, 18	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
10.13.	Жукова, 34	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
10.14.	Жукова, 34А	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
10.15.	Жукова, 36	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
10.16.	Жукова, 40	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
10.17.	Красногорское шоссе,2	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
10.18.	Красногорское шоссе,6	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
10.19.	Красногорское шоссе,8 к.1	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
10.20.	Красногорское шоссе,8 к.2	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
10.21.	Красногорское шоссе,8 к.3	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
10.22.	Красногорское шоссе,8 к.4	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
10.23.	Крылова, 2	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
10.24.	Крылова, 4	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
10.25.	Крылова, 6	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
10.26.	Крылова, 8	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
10.27.	Крылова, 14	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
10.28.	Крылова, 16	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
10.29.	Крылова, 18	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
10.30.	Крылова, 23	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
10.31.	Л.Новоселовой,14	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
10.32.	Л.Новоселовой,16	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
10.33.	Л.Новоселовой 18	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
10.34.	Можайское шоссе,1	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
10.35.	Можайское шоссе,1 к.1	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
10.36.	Можайское шоссе,3	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
10.37.	Можайское шоссе,3 к.2	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
10.38.	Можайское шоссе,5	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
10.39.	Можайское шоссе,7	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
10.40.	Можайское шоссе,9	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено





10.96.	Молодежная, 8	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
10.97.	Молодежная, 9	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
10.98.	Молодежная, 10	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
10.99.	Молодежная, 12	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
10.100.	Молодежная, 16	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
10.101.	Молодежная, 18	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
10.102.	Молодежная, 20	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
10.103.	Молодежная, 22	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
10.104.	Молодежная, 26	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
10.105.	Молодежная, 28	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
10.106.	Молодежная, 30	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
10.107.	Молодежная, 34	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
10.108.	Молодежная, 36	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
10.109.	Молодежная, 38	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
10.110.	Молодежная, 40	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
10.111.	Молодежная, 42	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
10.112.	Неделина, 7А	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
10.113.	Неделина, 9	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
10.114.	Неделина, 13	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
10.115.	Новоспортивная, 2	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
10.116.	Новоспортивная, 4	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
10.117.	Новоспортивная, 4 к.1	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
10.118.	Новоспортивная, 4 к.3	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
10.119.	Новоспортивная, 6	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
10.120.	Новоспортивная, 24	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
10.121.	Новоспортивная, 26	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
10.122.	Пионерская, 19	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
10.123.	Полевая, 3	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
10.124.	Садовая, 2	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
10.125.	Садовая, 6	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
10.126.	Садовая, 8	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
10.127.	Садовая, 8 к.2	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
10.128.	Садовая, 10	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
10.129.	Садовая, 12	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
10.130.	Садовая, 16	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
10.131.	Садовая, 18	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
10.132.	Свободы, 2	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
10.133.	Свободы, 4	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
10.134.	Чикина, 1	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
10.135.	Чикина, 2	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
10.136.	Чикина, 3	"	ж.д.	1	01.09.2021	15.09.2021	1	выполнено
10.137.	Чикина, 4	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
10.138.	Чикина, 6	"	ж.д.	1	01.09.2021	15.09.2021	1	выполнено
10.139.	Чикина, 7	"	ж.д.	1	01.09.2021	15.09.2021	1	выполнено
10.140.	Чикина, 9	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
10.141.	Чикина, 11	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
10.142.	Чикина, 15	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
					142		142	
10.143.	Жукова, д. 34 А	замена эл.счетч., трнсформаторов	шт	0	01.03.2021	30.03.2021	1сч+3тр	выполнено
10.144.	Новоспортивная, д. 6	замена эл.счетч.	шт	0	01.03.2021	30.03.2021	2 сч	выполнено
10.145.	Можайское шоссе, 65	"	шт	0	01.03.2021	30.03.2021	1 сч	выполнено
10.146.	Можайское шоссе, 79	"	шт	0	01.03.2021	30.03.2021	1 сч	выполнено
10.147.	Можайское шоссе, 85	"	шт	0	01.03.2021	30.03.2021	1 сч	выполнено
10.148.	Молодежная, 16	"	шт	0	01.03.2021	30.03.2021	1 сч	выполнено

10.149.	Новоспортивная, д. 4	замена эл.провода, автоматов	шт	0	15.09.2021	30.10.2021	150м+ 8шт	выполнено
				0	10			
<b>11</b>	<b>Подготовка и ремонт индивидуальных тепловых пунктов, абонентских вводов инженерных сетей, в том числе по адресам:</b>	<b>Профилактика и замена запорной арматуры, ремонт трубопроводов</b>	ж.д.	<b>2</b>	<b>01.06.2021</b>	<b>10.09.2021</b>	Выполне-ние	
			тыс.м2					
11.1.	Новоспортивная, 4 к.1	"	ж.д.	1	01.06.2021	10.09.2021	1	выполнено
11.2.	Новоспортивная, 4 к.3	"	ж.д.	1	01.06.2021	10.09.2021	1	выполнено
				2	2			
<b>12</b>	<b>Очистка вентиляционных каналов, шахт, дымоходов, в том числе по адресам:</b>	<b>Проверка работоспособности</b>	ж.д.	<b>142</b>	<b>01.06.2021</b>	<b>30.09.2021</b>	Выполне-ние	
			тыс.м2					
12.1.	Вокзальная, 1	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
12.2.	Вокзальная, 3	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
12.3.	Вокзальная, 33	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
12.4.	Вокзальная, 35	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
12.5.	Говорова, 4	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
12.6.	Говорова, 16	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
12.7.	Говорова, 18	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
12.8.	Говорова, 32	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
12.9.	Жукова, 1	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
12.10.	Жукова, 3	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
12.11.	Жукова, 5	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
12.12.	Жукова, 18	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
12.13.	Жукова, 34	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
12.14.	Жукова, 34А	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
12.15.	Жукова, 36	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
12.16.	Жукова, 40	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
12.17.	Красногорское шоссе,2	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
12.18.	Красногорское шоссе,6	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
12.19.	Красногорское шоссе,8 к.1	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
12.20.	Красногорское шоссе,8 к.2	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
12.21.	Красногорское шоссе,8 к.3	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
12.22.	Красногорское шоссе,8 к.4	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
12.23.	Крылова, 2	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
12.24.	Крылова, 4	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
12.25.	Крылова, 6	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
12.26.	Крылова, 8	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
12.27.	Крылова, 14	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
12.28.	Крылова, 16	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
12.29.	Крылова, 18	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
12.30.	Крылова, 23	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
12.31.	Л.Новоселовой,14	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
12.32.	Л.Новоселовой,16	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
12.33.	Л.Новоселовой, 18	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
12.34.	Можайское шоссе,1	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
12.35.	Можайское шоссе,1 к.1	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
12.36.	Можайское шоссе,3	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
12.37.	Можайское шоссе,3 к.2	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
12.38.	Можайское шоссе,5	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
12.39.	Можайское шоссе,7	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
12.40.	Можайское шоссе,9	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено



12.96.	Молодежная, 8	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
12.97.	Молодежная, 9	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
12.98.	Молодежная, 10	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
12.99.	Молодежная, 12	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
12.100.	Молодежная, 16	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
12.101.	Молодежная, 18	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
12.102.	Молодежная, 20	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
12.103.	Молодежная, 22	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
12.104.	Молодежная, 26	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
12.105.	Молодежная, 28	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
12.106.	Молодежная, 30	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
12.107.	Молодежная, 34	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
12.108.	Молодежная, 36	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
12.109.	Молодежная, 38	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
12.110.	Молодежная, 40	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
12.111.	Молодежная, 42	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
12.112.	Неделина, 7А	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
12.113.	Неделина, 9	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
12.114.	Неделина, 13	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
12.115.	Новоспортивная, 2	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
12.116.	Новоспортивная, 4	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
12.117.	Новоспортивная, 4 к.1	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
12.118.	Новоспортивная, 4 к.3	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
12.119.	Новоспортивная, 6	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
12.120.	Новоспортивная, 24	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
12.121.	Новоспортивная, 26	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
12.122.	Пионерская, 19	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
12.123.	Полевая, 3	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
12.124.	Садовая, 2	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
12.125.	Садовая, 6	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
12.126.	Садовая, 8	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
12.127.	Садовая, 8 к.2	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
12.128.	Садовая, 10	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
12.129.	Садовая, 12	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
12.130.	Садовая, 16	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
12.131.	Садовая, 18	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
12.132.	Свободы, 2	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
12.133.	Свободы, 4	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
12.134.	Чикина, 1	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
12.135.	Чикина, 2	"	ж.д.	1	01.09.2021	15.09.2021	1	выполнено
12.136.	Чикина, 3	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
12.137.	Чикина, 4	"	ж.д.	1	01.09.2021	15.09.2021	1	выполнено
12.138.	Чикина, 6	"	ж.д.	1	01.09.2021	15.09.2021	1	выполнено
12.139.	Чикина, 7	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
12.140.	Чикина, 9	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
12.141.	Чикина, 11	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
12.142.	Чикина, 15	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено

142

142

13	Промывка и испытание внутридомовых инженерных сетей, в том числе по адресам:	Промывка и испытание внутридомовых инженерных сетей	ж.д.	142	01.06.2021	30.09.2021	Выполне-ние	
			тыс.м2					
13.1.	Вокзальная, 1	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено

13.2.	Вокзальная, 3	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
13.3.	Вокзальная, 33	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
13.4.	Вокзальная, 35	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
13.5.	Говорова, 4	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
13.6.	Говорова, 16	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
13.7.	Говорова, 18	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
13.8.	Говорова, 32	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
13.9.	Жукова, 1	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
13.10.	Жукова, 3	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
13.11.	Жукова, 5	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
13.12.	Жукова, 18	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
13.13.	Жукова, 34	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
13.14.	Жукова, 34А	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
13.15.	Жукова, 36	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
13.16.	Жукова, 40	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
13.17.	Красногорское шоссе,2	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
13.18.	Красногорское шоссе,6	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
13.19.	Красногорское шоссе,8 к.1	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
13.20.	Красногорское шоссе,8 к.2	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
13.21.	Красногорское шоссе,8 к.3	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
13.22.	Красногорское шоссе,8 к.4	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
13.23.	Крылова, 2	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
13.24.	Крылова, 4	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
13.25.	Крылова, 6	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
13.26.	Крылова, 8	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
13.27.	Крылова, 14	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
13.28.	Крылова, 16	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
13.29.	Крылова, 18	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
13.30.	Крылова, 23	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
13.31.	Л.Новоселовой,14	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
13.32.	Л.Новоселовой,16	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
13.33.	Л.Новоселовой 18	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
13.34.	Можайское шоссе,1	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
13.35.	Можайское шоссе,1 к.1	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
13.36.	Можайское шоссе,3	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
13.37.	Можайское шоссе,3 к.2	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
13.38.	Можайское шоссе,5	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
13.39.	Можайское шоссе,7	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
13.40.	Можайское шоссе,9	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
13.41.	Можайское шоссе,11	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
13.42.	Можайское шоссе,17	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
13.43.	Можайское шоссе,17 к.1	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
13.44.	Можайское шоссе,19	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
13.45.	Можайское шоссе,19А	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
13.46.	Можайское шоссе,21	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
13.47.	Можайское шоссе,22	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
13.48.	Можайское шоссе,24	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
13.49.	Можайское шоссе,27	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
13.50.	Можайское шоссе,29	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
13.51.	Можайское шоссе,29 к.1	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
13.52.	Можайское шоссе,31	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
13.53.	Можайское шоссе,33	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
13.54.	Можайское шоссе,35	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
13.55.	Можайское шоссе,37	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
13.56.	Можайское шоссе,43	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено



13.112.	Неделина, 7А	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
13.113.	Неделина, 9	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
13.114.	Неделина, 13	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
13.115.	Новоспортивная, 2	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
13.116.	Новоспортивная, 4	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
13.117.	Новоспортивная, 4 к.1	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
13.118.	Новоспортивная, 4 к.3	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
13.119.	Новоспортивная, 6	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
13.120.	Новоспортивная, 24	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
13.121.	Новоспортивная, 26	"	ж.д.	1	01.08.2021	30.08.2021	1	выполнено
13.122.	Пионерская, 19	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
13.123.	Полевая, 3	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
13.124.	Садовая, 2	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
13.125.	Садовая, 6	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
13.126.	Садовая, 8	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
13.127.	Садовая, 8 к.2	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
13.128.	Садовая, 10	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
13.129.	Садовая, 12	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
13.130.	Садовая, 16	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
13.131.	Садовая, 18	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
13.132.	Свободы, 2	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
13.133.	Свободы, 4	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
13.134.	Чикина, 1	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
13.135.	Чикина, 2	"	ж.д.	1	01.09.2021	15.09.2021	1	выполнено
13.136.	Чикина, 3	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено
13.137.	Чикина, 4	"	ж.д.	1	01.09.2021	15.09.2021	1	выполнено
13.138.	Чикина, 6	"	ж.д.	1	01.09.2021	15.09.2021	1	выполнено
13.139.	Чикина, 7	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
13.140.	Чикина, 9	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
13.141.	Чикина, 11	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.07.2021	1	выполнено
13.142.	Чикина, 15	"	ж.д.	1	01.06.2021	30.06.2021	1	выполнено

142

142

<b>14</b>	<b>Измерение сопротивления изоляции, контура заземления, молниезащиты</b>	<b>Измерение сопротивления изоляции, контура заземления, молниезащиты</b>	ж.д.	<b>142</b>	<b>01.07.2021</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>Выполне-ние</b>	
			тыс.м2					
14.1.	142 жилых дома	измерен-е сопрот-я изоляции, контура заземления, молниезащиты	ж.д.	142	07.07.2021	30.09.2021	142	выполнено

142

142

<b>15</b>	<b>Ремонт системы дымоудаления и автоматической системы пожарной сигнализации</b>	<b>ремонт системы дымоудаления и автоматической системы пожарной сигнализации</b>	ж.д.	<b>11</b>	<b>01.07.2021</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>Выполне-ние</b>	
			тыс.м2					
15.1.	Можайское шоссе, 73	ремонт системы дымоудаления	ж.д.	1	01.07.2021	30.09.2021	1	выполнено
15.2.	Можайское шоссе, 75	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.09.2021	1	выполнено
15.3.	Можайское шоссе, 77	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.09.2021	1	выполнено
15.4.	Можайское шоссе, 111	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.09.2021	1	выполнено
15.5.	Можайское шоссе, 113	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.09.2021	1	выполнено
15.6.	Можайское шоссе, 115	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.09.2021	1	выполнено
15.7.	Чикина, д. 1	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.09.2021	1	выполнено

15.8.	Чикина, д. 3	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.09.2021	1	выполнено
15.9.	Чикина, д. 15	"	ж.д.	1	01.07.2021	30.09.2021	1	выполнено
15.11.	Молодежная, д. 40	ремонт системы АСПС	ж.д.	1	01.07.2021	30.09.2021	1	выполнено
				10			10	

Главный инженер



Обжирин О.Ю.